

ОТЧЕТ
(Годовой)

О Достижении значеная целевого показателя ре. муниципальности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Сяськелевское сельское поселение» Гатчинского муниципального района на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2019 год

Наименование проектов	Утверждено средств (рублей) из:				Поступило средств (рублей) из:				Расходы, подтвержденные документами (рублей) из:		Неисполнены	Принятые бюджетные обязательства						
	областного бюджета	бюджета муниципалитета	внебюджетных источников	и др.	областного бюджета	бюджета муниципалитета	внебюджетных источников	и др.	областного бюджета	бюджета муниципалитета		внебюджетных источников	и др.	Контр агент	Номер и дата договора	Наименование работ	Сумма договора, рублей	Выполнено работ, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8,9 д.Сяськелево	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	0,00	ООО «ГорС тройМ аш»	№ 014530 000841 9000000 7 от 22.04.2019	Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8,9 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области	1 381 275,50	1 381 275,50	№ 1 от 15.07.2019	1022,0 кв.м. (100,00 %)	
Итого	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	0,00				1 381 275,50	1 381 275,50		100,00	

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования
(Подпись) Федорова Е.Е.
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(Подпись) Сулейманова Н.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель
Сулейманова Н.В. / 8(81371)67-071
(фамилия, инициалы, номер телефона)



Приложение
к годовому отчету
муниципального образования
«Сяськелевское сельское поселение»
Гатчинского муниципального района
за 2019 год

Целевой показатель результативности предоставления субсидии	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
Количество реализованных проектов	шт.	1	1

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

№ п/п	Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
1	Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8,9 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области	кв.м.	1022,0	1022,0