

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления услуги из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования "Сяськельское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является услуга, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления услуги в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения достижения целевого показателя результативности предоставления услуги	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8,9 д. Сяськельево Гатчинского района Ленинградской области	1022,0 кв.м.	1022,0 кв.м.	1 394 463,50	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	1 028 800,00	1 394 463,50	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	X	X	1 394 463,50	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	1 028 800,00	1 394 463,50	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Врио главы администрации муниципального образования Фещурова Е.Е.

Руководитель финансового органа муниципального образования (подпись) (фамилия, инициалы) Сулейманова Н.В.

Исполнитель (фамилия, инициалы, номер телефона) Сулейманова Н.В. 8(81371)67-071



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2020 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Сяськелевское сельское поселение» Гатчинского
муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении»)					
1.	Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8,9 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области		Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района		Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8,9 д.Сяськелево выполнен
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	1-2 квартал 2019 года	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Заключение муниципально го контракта	Заключен м.к. от 22.04.2019 № 01453000084190000 07 на сумму 1 381 275,50 руб., в т.ч. за счет обл.бюджета- 1 028 800,00 руб.; за счет мест.бюджета- 352 475,50 руб.
1.2.	Выполнение ремонтных работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 8,9 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области	2-3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Восстановлени е асфальтового покрытия дворовой территории многоквартирн ых домов №8,9 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области	Подрядная организация ООО «ГорСтройМаш», по м.к. срок завершения ремонтных работ по 01.07.2019 включительно. Фактически работы завершены 15.07.2019. Просрочка исполнения на 10 дней.
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	Июль 2019 года	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт о приемке выполненных работ	Ремонтные работы проведены и приняты (акт о приемке выполненных работ от 15.07.2019 №1). Претензия подрядчику на уплату пени предъявлена на сумму 5 179,78 руб.

**II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
(подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском
сельском поселении**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	Не позднее июля 2019 года	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт приемки законченных работ по ремонту	Ремонтные работы выполнены и приняты по акту о приемке выполненных работ от 15.07.2019 №1, оплачены (п/п от 06.08.2019 №1318 на 352 475,50 руб. и от 06.08.2019 №1319 на 1 028 800,00 руб.). Пени подрядчиком уплачены на сумму 5 179,78 руб. (п/п от 21.07.2019 №66)
1.2.	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Внесены изменения в муниципальную программу по итогам проведения конкурсных процедур. Заключено доп. соглашение от 17.04.2019 №1 по причине переноса сроков приемки и оплаты работ, а также изменения суммы софинансирования из местного бюджета

Глава администрации

Федорова Е.Е.

