

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь - март 2019 года
(нарастающим итогом)
администрации муниципального образования Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб.			Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб.			Выполне но, тыс. руб.	Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб.			Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб.	Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникнове ния остатка и т.д.)
	Всего	в т.ч. числе		Всего	в т.ч. числе			Всего	в т.ч. числе			
		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет			Областной бюджет	Местный бюджет		
Капитальный ремонт здания МКУК «Сяськелевский ИДЦ» в части фасада по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Сяськелево, д. 10а	8 851,02	8 401,02	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	подготовка конкурсной документации

Целевое использование субсидий в сумме 0,00 (Ноль) рублей подтверждаю.
(цифрами и прописью)



Глава администрации
(Должность)
Федорова Е.Е. «05» апреля 2019 года
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа
муниципального образования
Сулейманова Н.В. «05» апреля 2019 года
(фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - март 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания МКУК «Сяськелевский ИДЦ» в части фасада по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Сяськелево, д. 10а	Процент выполнения работ по объекту	%	0			

Администрация:
 Глава администрации муниципального образования
 Сяськелевское сельское поселение
 Гатчинского муниципального района
 Ленинградской области

Е.Е. Федорова

