

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь – июнь 2019 года
(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб.		Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб.		Выполне но, тыс. руб.	Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб.		Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб.	Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновени я остатка и т.д.)		
	Всего	в т.ч. числе	Всего	в т.ч. числе		Областной бюджет	Местный бюджет			Областной бюджет	Местный бюджет
Капитальный ремонт здания МКУК «Сяськелевский ИДЦ» в части фасада по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Сяськелево, д. 10а	8 851,02	8 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заключен м.к. от 20.05.2019 № 034530006811900 0003 на общую сумму 7 410,22 тыс. руб. Выполнены работы по обустройству отмостки.		

Целевое использование субсидий в сумме 0,00 (Ноль) рублей подтверждаю.
(цифрами и прописью)



И.о. главы администрации _____ (подпись)
(Должность) Смирнова О.М. «01» июля 2019 года
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа _____ (подпись)
муниципального образования Сулейманова Н.В. «01» июля 2019 года
(фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - июнь 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания МКУК «Сяськелевский ИДЦ» в части фасада по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Сяськелево, д. 10а	Процент выполнения работ по объекту	%	0,0	20,0		

Администрация:

И.о. главы администрации муниципального образования
Сяськелевское сельское поселение
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

