

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования "Гатчинское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-01 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено за последний квартал 2019 года						Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)		
			За счет средств областного бюджета (рублей)*		За счет средств выделенных источников (рублей)*			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств выделенных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)		За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств выделенных источников (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств выделенных источников (рублей)*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8, 9 д. Сельское Гатчинского района Ленинградской области	1022,0 кв. м.	0,0 кв. м.	1 394 463,50	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	1 028 800,00	1 394 463,50	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	1 394 463,50	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	0,00
Итого	X	X	1 394 463,50	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	1 028 800,00	1 394 463,50	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	1 394 463,50	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	0,00

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Врио главы администрации муниципального образования _____ Федорова Е.Е.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансово-экономического управления _____ Судейкина Н.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ Судейкина Н.В. 808 (37) 627-471
(фамилия, инициалы, номер телефона)



М.П.

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Сяськелевское сельское поселение» Гатчинского
муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении»)					
1.	Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8,9 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области		Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района		Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8,9 д.Сяськелево выполнен
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	1-2 квартал 2019 года	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Заключение муниципально го контракта	Заключен м.к. от 22.04.2019 № 01453000084190000 07 на сумму 1 381 275.50 руб., в т.ч. за счет обл.бюджета- 1 028 800,00 руб.; за счет мест.бюджета- 352 475,50 руб.
1.2.	Выполнение ремонтных работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 8,9 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области	2-3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Восстановлени е асфальтового покрытия дворовой территории многоквартирн ых домов №8,9 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области	Подрядная организация ООО «ГорСтройМаш», по м.к. срок завершения ремонтных работ по 01.07.2019 включительно. Фактически работы завершены 15.07.2019. Просрочка исполнения на 19 дней.
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	Июль 2019 года	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт о приемке выполненных работ	Ремонтные работы проведены и приняты (акт о приемке выполненных работ от 15.07.2019 № 1). Претензия подрядчику на уплату пени предъявлена на сумму 5 179,78 руб.

**II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
(подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском
сельском поселении**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	Не позднее июля 2019 года	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт приемки законченных работ по ремонту	Ремонтные работы выполнены и приняты по акту о приемке выполненных работ от 15.07.2019 № 1, оплачены п/п от 06.08.2019 № 1318, № 1319. Пени подрядчиком уплачены на сумму 5 179,78 руб. п/п от 21.07.2019 № 66
1.2.	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчеты подготовлены по состоянию на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Внесены изменения в муниципальную программу по итогам проведения конкурсных процедур. Заключено доп. соглашение № 1 по причине переноса сроков приемки и оплаты работ, а также изменения суммы финансирования из местного бюджета

Врио главы администрации

Федорова Е.Е.

