

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования "Сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области и реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-03 «О старости сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на чистых территориях муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования «источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя	Фактические значения достигнута детализированных требований к достижению целевого показателя	Сведения об объемах финансирования					Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)					Исполнено за последний квартал 2019 года					Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*	Всего (рублей)		За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 21 в дер. Жабино Гатчинского района Ленинградской области	2	шт.	1 208 690,52	1 127 614,00	59 348,52	21 728,00	1 127 614,00	1 208 690,52	1 127 614,00	59 348,52	21 728,00	1 208 690,52	1 127 614,00	59 348,52	21 728,00	0,00			
Приобретение скамеек к многоквартирному дому № 21 в дер. Жабино Гатчинского района Ленинградской области	2	шт.	28 680,00	9 476,00	19 204,00	0,00	9 476,00	28 680,00	9 476,00	19 204,00	0,00	28 680,00	9 476,00	19 204,00	0,00	0,00			
Итого	x	x	1 237 370,52	1 137 090,00	78 552,52	21 728,00	1 137 090,00	1 237 370,52	1 137 090,00	78 552,52	21 728,00	1 237 370,52	1 137 090,00	78 552,52	21 728,00	0,00			

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования

Федорова Е.Е.

(фамилия, инициалы)


Руководитель финансового органа муниципального образования

Судейкина Н.В.

(фамилия, инициалы)

Исполнитель Судейкина Н.В. 8(813)710(67-071

(фамилия, инициалы, номер телефона)



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2020 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Сяськелевское сельское поселение»
Гатчинского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления
субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении»)					
1.	Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 21 в дер. Жабино Гатчинского района Ленинградской области		Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	июнь-июль 2019 года	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Заключение муниципально го контракта	Заключен муниципальный контракт от 31.07.2019 № 0145300008419000 010 на сумму 1 186 962,52 руб., в т.ч. за счет обл.бюджета- 1 127 614,00 руб.; за счет мест.бюджета- 59 348,52 руб.
1.2.	Выполнение ремонтных работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома № 21 в дер. Жабино Гатчинского района Ленинградской области	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Восстановлени е асфальтового покрытия дворовой территории многоквартирн ых домов №8,9 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области	Подрядная организация ООО «ДОРСТРОЙ», по м.к. срок завершения ремонтных работ по 13.09.2019 включительно. Фактически работы завершены 21.10.2019. Просрочка исполнения на 38 дней
1.3.	Приемка объекта в порядке,	сентябрь-	Администрация	Акт о приемке	Ремонтные работы

	установленном контрактом	октябрь 2019 года	Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	выполненных работ	проведены и приняты (акт о приеме выполненных работ от 21.10.2019 № 1). Претензия подрядчику на уплату пени предъявлена на сумму 9 772,66 руб.
2.	Приобретение скамеек к многоквартирному дому № 21 в дер. Жабино Гатчинского района Ленинградской области		Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района		
2.1.	Заключение договора на поставку скамеек	сентябрь 2019 года	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района		Заключен договор от 23.09.2019 №109/2019 на сумму 28 680,00 руб., в т.ч. за счет обл.бюджета- 9 476,00 руб.; за счет мест.бюджета- 19 204,00 руб.
2.2.	Приобретение скамеек к многоквартирному дому № 21 в дер. Жабино Гатчинского района Ленинградской области	сентябрь 2019 года	Поставщик		Поставщик ООО «Терра-СВ Благоустройство»
2.3.	Приемка скамеек в порядке, установленном договором	не позднее сентября 2019 года	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района		Скамейки приобретены и установлены по универсальному передаточному документу от 24.09.2019 №279
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ по ремонту работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома № 21 в дер. Жабино Гатчинского района Ленинградской области	не позднее октября 2019 года	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт приемки законченных работ по ремонту	Ремонтные работы выполнены. Работы окончательно приняты в октябре, оплачены в ноябре 2019 (п/п от 01.11.2019 №1940 на 59 348,52 руб.,

					и от 25.11.2019 №2021 на 1 127614,00 руб.). Пени подрядчиком уплачены на сумму 9 772,66 руб. (п/п от 31.10.2019 №348)
1.2.	приемка и оплата скамеек, приобретенных к многоквартирному дому № 21 в дер. Жабино Гатчинского района Ленинградской области	не позднее октября 2019 года			Скамейки приобретены и установлены в сентябре (УПД от 24.09.2019 №279), оплачены в ноябре 2019 (п/п от 01.11.2019 №1939 на 19 204,00 руб. и от 14.11.2019 №1973 на 9476,00 руб.)
1.3.	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчеты подготовлены на 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	при корректировке местного бюджета	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Внесены изменения в муниципальную программу по итогам проведения конкурсных процедур. Заключено доп. соглашение от 15.07.2019 №1

Глава администрации Федорова Е.Е.

