

ОТЧЕТ
(ежеваргальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования "Сяськельское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года	Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)				
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)		За счет средств бюджетных источников (рублей)			
														4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8,9 д.Сяськельво Гатчинского района Ленинградской области	1022,0 кв.м.	0,0 кв.м.	1 394 463,50	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	X	X	1 394 463,50	1 028 800,00	352 475,50	13 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* в соответствии с Соглашением (Дополнительным соглашением)

И.о. главы администрации муниципального образования

Смирнова О.М.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Сулейманова Н.В.

(полный) (фамилия, инициалы)



Руководитель финансового органа муниципального образования

Сулейманова Н.В.

(фамилия, инициалы, номер телефона)

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.07.2019 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Сяськелевское сельское поселение»
Гатчинского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления
субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении)»					
1.	Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8,9 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области		Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района		Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8,9 д.Сяськелево на стадии завершения
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	1-2 квартал 2019 года	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Заключение муниципально го контракта	Заключен м.к. от 22.04.2019 № 0145300008419000007 на сумму 1 381 275,50 руб., в т.ч. за счет обл.бюджета- 1 028 800,00 руб.; за счет мест.бюджета- 352 475,50 руб.
1.2.	Выполнение ремонтных работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 8,9 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области	2-3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Восстановление асфальтового покрытия дворовой территории многоквартирных домов №8,9 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области	Подрядная организация ООО «ГорСтройМаш», по м.к. срок завершения ремонтных работ по 01.07.2019 включительно. Работы на стадии завершения
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	Июль 2019 года	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт о приемке выполненных работ	Осуществляется приемка работ (отбор проб)

II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	Не позднее июля 2019 года	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт приемки законченных работ по ремонту	Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 8,9 д.Сяськелево на стадии завершения и приемки работ
1.2.	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчеты подготовлены по состоянию на 01.04.2019, 01.07.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Внесены изменения в муниципальную программу по итогам проведения конкурсных процедур. Заключено доп. соглашение по причине переноса сроков приемки и оплаты работ, а также изменения суммы софинансирования из местного бюджета

И.о. главы администрации Смирнова О.М.

