

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь – декабрь 2019 года
(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области


Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб.			Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб.			Выполнено, тыс. руб.	Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб.			Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб.	Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в т.ч. числе		Всего	в т.ч. числе			Всего	в т.ч. числе			
		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет			Областной бюджет	Местный бюджет		
Капитальный ремонт здания МКУК «Сяськелевский ИДЦ» в части фасада по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Сяськелево, д. 10а	7 410,21991	7 014,51417	395,70574	7 410,21991	7 014,51417	395,70574	7 410,21991	7 014,51417	395,70574	0,00	Заключен м.к. от 20.05.2019 № 0345300068119000003. Работы выполнены и приняты полностью. КС-2 №1, КС-3 №1 от 02.12.2019. Подрядчиком ООО «ПетрОСтрой» нарушены сроки выполнения работ на 94 дня (по контракту - 30.08.2019). Подрядчику предъявлены требования об уплате пени от 02.12.2019 № 82 на сумму 90302,95 руб. Подрядчиком оплачена сумма пеней полностью.	

Целевое использование субсидий в сумме 7 014 514 (Семь миллионов четырнадцать тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 17 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации
(Должность)

Федорова Е.Е. «28» декабря 2019 года
(фамилия, инициалы)



Руководитель финансового органа
муниципального образования

[Signature]
(подпись)

Сулейманова Н.В. «28» декабря 2019 года
(фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - декабрь 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2 Капитальный ремонт здания МКУК «Сяськелевский ИДЦ» в части фасада по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Сяськелево, д. 10а	3 Процент выполнения работ по объекту	4 %	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 100,00

Администрация:

Глава администрации муниципального образования
Сяськелевское сельское поселение
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

Е.Е. Федорова

Место для печати

