

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь – сентябрь 2019 года
(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб.		Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб.		Выполнено, тыс. руб.	Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб.		Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб.	Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в т.ч. числе	Всего	в т.ч. числе		Всего	в т.ч. числе		
Капитальный ремонт здания МКУК «Сяськелевский ИДЦ» в части фасада по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Сяськелево, д. 10а	7 410,21991	7 014,51417	395,70574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Подрядчиком ООО «ПетросТрой» нарушается сроки выполнения работ (по контракту 30.08.2019). Выполнены работы по обустройству отмостки, по изоляции наружных стен из плит минваты, установлен металлический каркас для облицовки стен искусственными плитами, частично облицованы стены фасада искусственными плитами. Подписаны КС2 от 30.08.2019 на сумму 2 976,36000 тыс. руб.

Целевое использование субсидий в сумме 0,00 (Ноль) рублей подтверждаю.
(цифрами и прописью)

Врио главы администрации
(Должность) Федорова Е.Е. «01» октября 2019 года
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа
муниципального образования Сулейманова Н.В. «01» октября 2019 года
(фамилия, инициалы)



ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - сентябрь 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания МКУК «Сяськелевский ИДЦ» в части фасада по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Сяськелево, д. 10а	Процент выполнения работ по объекту	%	0,00	0,00	41,17	

Администрация:
 Врио главы администрации муниципального образования
 Сяськелевское сельское поселение
 Гатчинского муниципального района
 Ленинградской области

Е.Е. Федорова

