

ОТЧЕТ

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области Сяськелевскому сельскому поселению Гатчинского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за третий квартал 2015 года

Наименование мероприятия	Код бюджетной классификации (КВСП, КЦСР, КВР, КОСГУ)	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
				Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	
Ремонт грунтовой дороги дер. Б.Ондрово	616 0409 7137088 244 225 (областной бюджет) 616 0409 7131567 244 225 (местный бюджет)	500 м	658,9 м	829 000,00	689 000,00	140 000,00	700 931,05	584 109,00	116 822,05	104 891,00

Глава администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района

Ленинградской области Федорова Е.Е.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа Сулейманова Н.В.


(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Сулейманова Н.В., тел.881371-67-071
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Согласовано:

комитет по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

_____ (подпись)
Лебединский М.Е.
(фамилия, инициалы)



"01" октября 2015 года